

Poznań, dnia 10.10.2020r.

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy

61-327 Poznań

Ul. Sypniewo 41

OPIS ZAMÓWIENIA

Obiekt kontenerowy z kontenerów na bazie ramy wewnętrznej złożonej z 11 modułów:

3 000 mm x 7 840 mm - 9 szt.

2 650 mm x 7 840 mm - 1 szt.

2 000 mm x 3 860 mm - 1 szt. – wiatrołap

łącznie wymiar zewnętrzny: 29 650 mm x 7 840 mm + 2 000 mm x 3 860 mm wiatrołap

Wysokość wewnętrzna: 2 600 mm/2 500 mm

Wysokość zewnętrzna 2 980 mm

Powierzchnia całkowita: 232,456 m²

Kontener wykonany z materiałów:

1. Rama szkielet spawany z kształtowników zamkniętych. Pomalowana farbą podkładową oraz nawierzchniową, projekt branży konstrukcyjnej:
 - profil 80 x 40
 - profil 60 x 40
 - profil 40 x 20
2. Podłoga ocieplona gr. 120mm, płyta MFP gr. 22 mm, wykładzina PCF Uw=0,3
3. Ściany płyta warstwowa gr. 100 mm o rdzeniu poliuretan Uw=0,21
4. Obróbki blacharskie
5. Dach płyta warstwowa gr. 120 mm o rdzeniu poliuretan Uw=0,19
6. Ściana działowa płyta warstwowa gr. 60 mm o rdzeniu styropianowym Uw=0,66
7. Okna PCV białe, profile pięciokomorowe, podwójne szyby:
 - 1 500 mm x 1 500 mm - 7szt. (R/U dwuskrzydłowe)
 - 1 000 mm x 500 mm - 4 szt.(U)
 - 1 000 mm x 2 100 mm - 2szt. (R/U) – drzwi balkonowe
8. Drzwi zewnętrzne ALU przeszklone dwuskrzydłowe – 1 000 + 800 x 2 000 - 1 szt.

9. Drzwi wewnętrzne pełne stalowe dwuskrzydłowe: 1 000 + 800 x 2 000 - 2 szt.
10. Drzwi wewnętrzne Hormann ECO pełne, białe – 700 x 2 000 – 4 szt., 800 2 000 – 3szt.
900 x 2 000 – 2 szt., 1 000 x 2 000 1 szt
11. Rynny PC
12. Kratki wentylacyjne
13. Imitacja dachu dwuspadowego – konstrukcja obudowana blachą trapezową
(poddasze nieużyteczne)
14. Transport
15. Rozbiórka oraz utylizacja istniejącego obiektu
16. Wyposażenie sanitarne ceramiczne:
- WC Kompakt -4 szt.
 - Umywalka -2 szt.
 - Bojler - 1 szt.
 - Przyłącze kuchenne – 1 szt.
 - WC Gebeirit dla niepełno sprawnych - 1 szt.
 - Umywalka z baterią dla - 1 szt.
 - Uchwyty dla niepełnosprawnych - 3 szt.
 - Podpięcie kontenera (media)
 - Instalacja wodno-kanalizacyjna
17. Instalacja elektryczna poprowadzona natynkowo:
- lampa LED z kloszem -22 szt.
 - lampa plafoniera – 3 szt.
 - rozdzielnia elektryczna – 1 szt.
 - grzejnik elektryczny – 8 szt.
 - gniazdko – 33 szt.

9

=